



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica 6.6.0. - Amt für Schulbau	2242	21/06/2023

OGGETTO/BETREFF:

ISTITUTO COMPRENSIVO "BOLZANO II" - SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI" IN VIALE DRUSO 289 -
RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO - CARO PREZZI PRIMO SEMESTRE 2023.
CUP I59120000340007 - CIG 8999011ACB

SCHULSPRENGEL "BOZEN II" - MITTELSCHULE „A.NEGRI“ , DRUSSUSSTR. 289 -
GENERALSANIERUNG DES SCHUL-GEBÄUDES - PREIS-ANSTIEG IM ERSTEN SEMESTER 2023.
CUP I59120000340007 - CIG 8999011ACB

<p>Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 391 del 25/07/2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratschluss Nr. 391 vom 25.07.2022, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023 - 2025 aktualisiert worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/02/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom 02.02.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023 - 2025 aktualisiert worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2023 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 10 vom 15.02.2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2023-2025 genehmigt hat.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 di data 20.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2023-2025;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 100 vom 20.03.2023, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2023-2025 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 di data 01.03.2023 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui. Determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e bilancio di previsione 2023-2025</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen, dass mit Stadtratsbeschluss Nr. 50 vom 01.03.2023 die ordentliche Neufeststellung der Rückstände genehmigt worden ist. Ermittlung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds und entsprechende Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2022-2024 und am Haushaltsvoranschlag 2023-2025</p>
<p>Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.</p>
<p>Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 35 dell'11.06.2009 che disciplina il ruolo dei dirigenti;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.</p>

Vista la determinazione dirigenziale n. 1348 del 13.04.2023 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione ha provveduto all'assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;

visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

premesse che:

con determinazione dirigenziale nr. 5894 del 27.06.2016 è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dall'Arch. Walter Brida di Bressanone l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto delle opere di ristrutturazione generale della Scuola media Ada Negri a Bolzano;

con determinazione dirigenziale nr. 3637 del

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 1348 vom 13.04.2023, kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Gesehen das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.;

Gesehen das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.;

Gesehen das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung;

Gesehen die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

Gesehen das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in geltender Fassung;

Gesehen das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 Verordnung betreffend "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5894 vom 27.06.2016 wurde an die zeitweilige Bietergemeinschaft, die vom Arch. Walter Brida aus Brixen koordiniert wird, der Auftrag für die Vorplanung, die endgültige Planung, die Ausführungsplanung und die Sicherheitskoordination in der Planungsphase für die Generalsanierung des Schulgebäudes Mittelschule Ada Negri in Bozen vergeben.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3637

18/10/2021 è stato affidato allo Studio PROPLAN INGEGNERI - INGENIEURE di Bolzano l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto delle opere di installazione temporanea di container per i cantieri di edilizia scolastica presso la zona verde nota come DRUSETTO a Bolzano;

con delibera della Giunta Comunale n. 562 del 25/10/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione generale dell'edificio scuola media Ada Negri comprensivo dell'installazione temporanea di container e degli arredi per l'importo complessivo di Euro 30.050.000,00, allo scopo di inoltrare la domanda di contributo provinciale L.P. 27/75 art. 3;

visto che con determinazione dirigenziale n. 4441 del 07/12/2021 è stato accertato l'importo di euro 27.045.000,00 per il contributo concesso (decreto nr. 21974 del 30/11/2021 della Provincia Autonoma di Bolzano) in base alle Leggi Provinciali nr. 27, art.3, del 11/06/1975 e nr. 6, art. 5 del 14/02/1992, per i lavori di ristrutturazione generale della scuola media Ada Negri;

con delibera della Giunta Comunale n. 756 del 22/12/2021 è stata approvata la modalità di gara e la modifica e riapprovazione quadro economico e prenotazione di spesa presunta euro 30.050.000,00. (Imp. P. 5526/21)

con delibera della Giunta Comunale n. 756 del 22/12/2021 sono state affidate ai sensi dell'art. 91 comma 6 e dell'art. 130 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in vigore alla data di pubblicazione del bando di progettazione, la direzione lavori (compresa assistenza giornaliera, misura e contabilità dei lavori) e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di ristrutturazione generale dell'edificio, SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI", Viale Druso 289 - Bolzano - al Raggruppamento Temporaneo composto in forma ridotta da: Arch. Walter Brida (mandatario), (mandanti): Arch. Sabrina Pievani - Rossi-Marra-Larcher Ing. Partners studio associato - p.i. Manfred Thaler;

con la stessa deliberazione è stato altresì affidato, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. a del D.Lgs. 163/06, il servizio complementare per la direzione dei lavori (compresa assistenza giornaliera, misura e contabilità dei lavori) e il coordinamento della sicurezza

Determina n./Verfügung Nr.2242/2023

del 18.10.2021 wurde der Auftrag für die endgültige Planung, die Ausführungsplanung und die Sicherheitskoordination in der Planungsphase für die Anbringung von Schulcontainern auf der Grünanlage DRUSETTO in Bozen an das Büro/Studio PROPLAN INGEGNERI - INGENIEURE aus Bozen vergeben.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 562 vom 25.10.2021 wurde das Ausführungsprojekt bezüglich der Generalsanierung des Gebäudes der Mittelschule Ada Negri einschließlich der Anbringung von Schulcontainern und Einrichtungen im Wert von 30.050.000,00 Euro in technischer Hinsicht genehmigt, um das Gesuch für den Landesbeitrag im Sinne des L.G. Nr. 27/75 Art. 3 einreichen zu können.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4441 vom 07.12.2021 wurde der Betrag von 15.300.000,00 Euro für den auf der Grundlage der Landesgesetze Nr. 27 vom 11.06.1975, (Art. 3) und Nr. 6, vom 14.02.1992 (Art. 5) gewährten Beitrag (Dekret Nr. 21974 vom 30/11/2021 der Autonomen Provinz Bozen), für die Generalsanierung der Mittelschule Ada Negri festgestellt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 756 vom 22.12.2021 wurden die Art der Vergabe der Arbeiten, die Änderung der zur Verfügung stehenden Beträge und die Verbuchung der voraussichtlichen Kosten von Euro 30.050.000,00 (Zweckbindung V. 5526/21) genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 756 vom 22.12.2021 wurden i.S. von Art. 91, Abs. 6 und Art. 130 Absatz 2 des zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Planungswettbewerbs geltenden GvD Nr. 163 vom 12. April 2006, die Aufträge betreffend die Bauleitung (einschließlich der täglichen Betreuung, der Vermessung und der Abrechnung der Arbeiten) und die Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase der Arbeiten für die Generalsanierung der MITTELSCHULE „ADA NEGRI“ - Drususallee 289 - Bozen an die Bietergemeinschaft in reduzierter Zusammensetzung von Arch. Walter Brida (Federführendes Mitglied) Mitglieder: Arch. Sabrina Pievani - Rossi-Marra-Larcher Ing. Partners Freiberuflergemeinschaft - Faching. Manfred Thaler erteilt.

Mit demselben Beschluss wurde gemäß Artikel 57, Absatz 5, Buchstabe a des Gesetzesdekrets Nr. 163/06 auch die ergänzende Dienstleistung der Bauleitung (einschließlich der täglichen Betreuung, der Vermessung und der Abrechnung der Arbeiten) und der

6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica
6.6.0. - Amt für Schulbau

in fase esecutiva, relativo all'installazione dei container, al suddetto raggruppamento Temporaneo composto in forma ridotta;

il bando di gara (ID-Doc. 2176243 del 31.12.2021) è stato pubblicato in data 31.12.2021 in modalità telematica sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano (n.gara 072094/2021) con termine ultimo previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte entro l'11.02.2022 alle ore 12.00;

con Determinazione dirigenziale n. 1674 del 04/05/2022 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra al costituendo R.T.I. CARRON BAU S.R.L. (mandataria)/MAK COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)/VITRALUX S.R.L. (mandante) per un importo complessivo di Euro 23.211.887,21 (I.V.A. 10% compresa) (Imp.P 5526/21 - Imp.F. 2686/22);

preso atto che, con Determinazione dirigenziale n. 1533 del 27/04/2023 è stata approvata la perizia di variante in compensazione n. 01 prot. 82188 del 14/03/2023, ai sensi della legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 7, commi 2-ter, 2-quater, dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto n. 50/2016 nonché dell'art. 7 del contratto N. 47220/2022 Rep. com del 08/09/202, per la minore spesa derivante di Euro 30.641,42 di cui Euro 27.855,84 per lavori e Euro 2.785,58 per l'iva al 10%

con la stessa determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico, dando atto che la minore spesa complessiva derivante pari ad Euro 30.641,42 (I.V.A. 10% compresa) veniva utilizzata quale compensazione all'importo da riconoscere al Raggruppamento Temporaneo d'impresa Carron Bau S.r.l. (capogruppo mandataria) per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali; (Imp. P. 5526/21 e Imp. F. 2686/22, Imp. F. 1899/23);

Visti i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla Legge 29/12/2022 n. 197;

visto che, in data 30/05/2023, prot. n. 0155825/2023 il direttore lavori, Dott. Arch. Walter Brida, ha presentato il SAL straordinario riferito alle lavorazioni eseguite dal Raggruppamento Temporaneo

Sicherheitskoordinierung während der Ausführungsphase für die Aufstellung der Container an die oben genannte reduzierte Bietergemeinschaft übertragen.

Die Ausschreibung (ID-Doc. 2176243 vom 31.12.2021) wurde am 31.12.2021 mittels elektronischer Vergabemodalität auf der Internetseite der Autonomen Provinz Bozen (Ausschreibung Nr.: 072094/2021) veröffentlicht, mit Endfrist für die Einreichung der Angebote am 11.02.2022 um 12 Uhr.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1674 vom 04.05.2022 sind die obgenannten Arbeiten an die zeitweilige Bietergemeinschaft CARRON BAU G.M.B.H.(federführendes Unternehmen)/MAK COSTRUZIONI GMBH (Beauftragter)/VITRALUX G.M.B.H. (Beauftragter) über einen Gesamtbetrag von 23.211.887,21 Euro (10% MwSt. inbegriffen) endgültig erteilt worden; (Zweckbindung V. 5526/21 - Zweckbindung S. 2686/22).

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1533 vom 27/04/2023 ist das ausgleichende Varianteprojekt Nr. 01, Prot. Nr. 82188 vom 14.03.2023 genehmigt worden, und zwar i.S. von Artikel 7 Abs. 2-ter und 2-quater des G. Nr. 79 vom 29. Juni 2022, von Art. 106 Abs. 1 Buchstabe c) des Gv.D 50/2016 i.g.F. (Kodex der öffentlichen Aufträge) und Art. 7 des Vertages Gem.Rep.Nr. 47220/2022 vom 08.09.2022, das eine Minderausgabe von 30.641,42 Euro vorsieht, wovon Euro 27.855,84 für die Arbeiten und Euro 2.785,58 für 10% MwSt.;

Mit demselben Verfügung wurde der neue wirtschaftliche Rahmen genehmigt, wobei anerkannt wurde, dass die sich daraus ergebenden geringeren Gesamtkosten in Höhe von 30.641,42 Euro (einschließlich 10 % MwSt.) als Ausgleich für den Betrag verwendet wurden, der an die temporäre Bietergemeinschaft Carron Bau S.r.l. (federführendes Mitglied) zu zahlen ist, um die Erhöhung der Materialkosten zu decken; (Zweckbindung V. 5526/21 und Zweckbindung S. 2686/22, Zweckbindung S. 1899/23);

gestützt auf Artikel 26 Absätze 6-bis des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 17. Mai 2022, eingeführt durch das Gesetz Nr. 197 vom 29.12.2022;

Gesehen, dass der Bauleiter, Dr. Arch. Walter Brida, am 30/05/2023, Prot. Nr. 0155825/2023, den außerordentlichen Baufortschritt der von der temporäre Bietergemeinschaft CARRON BAU GmbH

d'impresa CARRON BAU S.R.L. (mandataria)/MAK COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)/VITRALUX S.R.L. (mandante), dal 01/01/2023 al 31/03/2023 (primo semestre 2023) corredato dal prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 determinato alle condizioni contrattuali, per l'importo di Euro 688.658,65, (I.V.A. 10% esclusa);

che ai sensi del comma 6-ter, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, i maggiori importi di cui sopra sono riconosciuti nella misura del 80% nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo del comma 6-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e quindi pari ad Euro 550.926,92 (I.V.A. 10% esclusa) per complessivi Euro 606.019,61 (I.V.A. 10% inclusa);

verificata la disponibilità attuale alla voce imprevisti del quadro economico già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 756 del 22/12/2021 (Imp. P. 5526/21) e modificato con ultima Determinazione dirigenziale n. 1533 del 27/04/2023, pari ad Euro 2.109.212,79;

preso atto che con promemoria n. 341 del 13/06/2023, è stato approvato di procedere con la formalizzazione della perizia di variante n. 2 per l'importo netto pari ad Euro 1.502.192,07 per complessivi Euro 1.652.411,28 (I.V.A. 10% inclusa) che risulta finanziabile per Euro 22.978,44 (I.V.A. 10% inclusa) alla voce ribasso Lavori e per Euro 1.629.432,84 alla voce imprevisti di cui sopra;

che in attesa della formalizzazione della perizia di cui sopra, verificato quindi il limite e la disponibilità del 50% delle risorse appositamente accantonate per IMPREVISTI di cui al quarto periodo del comma 6-bis, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti), pari ad Euro 239.889,98 (I.V.A. 10% inclusa) nel quadro economico dei lavori già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 756 del 22/12/2021 (Imp. P. 5526/21) e modificato con ultima Determinazione dirigenziale n. 1533 del

(federführendes Mitglied) / MAK COSTRUZIONI GmbH (Beauftragter)/ VITRALUX GmbH. (Beauftragter) ausgeführten Arbeiten vorgelegt hat, welche im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023 ausgeführt worden sind, zusammen mit der Bescheinigung über die Berechnung des höheren Betrages des Baufortschritts gemäß Artikel 26 Absatz 6-ter des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 17. Mai 2022 in Bezug auf den vertraglich festgelegten Betrag des Baufortschritts Nr. 2 in Höhe von 688.658,65 Euro (ohne MwSt. 10%)

dass gemäß Artikel 26 Absatz 6-ter des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 17. Mai 2022 die oben genannten höheren Beträge im Rahmen der in Artikel 26 Absatz 6-bis vierter Satz des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 17. Mai 2022 genannten Mittel zu 80 % anerkannt werden, d.h. in Höhe von 550.926,92 € (ohne MwSt. 10 %), insgesamt also 606.019,61 € (einschließlich MwSt. 10 %);

es wurde die aktuelle Verfügbarkeit unter dem Posten für unvorhergesehene Ausgaben des Wirtschaftsrahmens, der bereits durch den Beschluss des Gemeinderats Nr. 756 vom 22.12.2021 (Imp. P. 5526/21) genehmigt und durch den letzten Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1533 vom 27.04.2023 geändert wurde, in Höhe von 2.109.212,79 Euro geprüft;

Mit Promemoria Nr. 341 vom 13/06/2023 ist die Ausarbeitung des Varianteprojekt Nr. 2, genehmigt worden, mit der Formalisierung des Variante- und Zusatzprojekt Nr. 2 über den Nettobetrag von 1.502.192,07 Euro für einen Gesamtbetrag von 1.652.411,28 Euro (inkl. 10 % MwSt.), der für 22.978,44 Euro (inkl. 10 % MwSt.) unter dem Posten Preisabschlag und für 1.629.432,84 Euro unter dem oben genannten Posten Unvorhergesehenes finanziert werden kann;

In Erwartung der Formalisierung des oben genannten Variante- und Zusatzprojekts, ist die Verfügbarkeit von 50 % der Ressourcen die eigens unter der Posten UNVORHERGESEHENES verpflichtet wurden überprüft worden, gemäß Artikel 26 Absatz 6-bis vierter Satz des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 17. Mai 2022 vorgesehenen Mittel (unbeschadet der Beträge, die sich auf bereits eingegangene vertragliche Verpflichtungen beziehen) in Höhe von 239.889,98 € (einschließlich 10 % MwSt.) im wirtschaftlichen Rahmen der bereits mit Stadtratsbeschluss Nr. 756 vom 22/12/2021 (Zweckbindung. V. 5526/21) genehmigt und durch die letzte Verfügung des leitenden

27/04/2023;

che per far fronte alla restante parte della spesa pari ad Euro 366.129,63 (I.V.A. 10% inclusa) sarà possibile utilizzare le somme messe a disposizione sullo stanziamento di bilancio al Cap. 04022.02.010900038 - Scuola media Ada Negri - ristrutturazione ed ampliamento - lavori, in seguito all'approvazione della deliberazione di assestamento di bilancio derivante da somme risultanti in avanzo, per effetto di economie di lavori già conclusi dalla stazione appaltante nell'anno 2022;

che nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio di cui sopra, si ritiene quindi possibile e necessario liquidare un acconto relativo al caro prezzi primo semestre 2023 pari ad 239.889,98 (I.V.A. 10% inclusa), ovvero pari al 50% delle risorse appositamente accantonate ed ancora disponibili per IMPREVISTI;

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15, comma 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

- di prendere atto del sal straordinario prot. n. 0155825/2023 del 30/05/2023 emesso dal direttore lavori, Dott. Arch. Walter Brida, riferito alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2023 al 31/03/2023 dal Raggruppamento Temporaneo d'impresе CARRON BAU S.R.L. (mandataria)/MAK COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)/VITRALUX S.R.L. (mandante), corredato del prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 determinato alle condizioni contrattuali, per l'importo di Euro 688.658,65, (I.V.A. 10% esclusa);
- di riconoscere, al Raggruppamento Temporaneo d'impresе CARRON BAU S.R.L. (mandataria)/MAK COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)/VITRALUX S.R.L.

Determina n./Verfügung Nr.2242/2023

Beamten Nr. 1533 vom 27/04/2023 abgeändert;

dass zur Deckung der restlichen Ausgaben in Höhe von 366.129,63 € (einschließlich 10 % MwSt.) die Mittel aus dem Haushaltsposten beim Kap. 04022.02.010900038 - Mittelschule Ada Negri - Umbau und Erweiterung - Arbeiten, nach der Genehmigung des Haushaltsanpassungsbeschlusses, der sich aus den Überschüssen ergibt, die durch Einsparungen bei den von der Vertragsstation im Jahr 2022 bereits abgeschlossenen Arbeiten erzielt wurden;

dass es daher bis zur Genehmigung der oben genannten Haushaltsänderung für möglich und notwendig erachtet wird, eine Vorauszahlung auf die Preiserhöhung für das erste Halbjahr 2023 in Höhe von 239.889,98 (einschließlich 10 % MwSt.) zu leisten, d.h. 50 % der Ressourcen die eigens verpflichtet wurden unter der dem Posten UNVORHERGESEHENES noch zur Verfügung stehen;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

V E R F Ü G T DER AMTSDIREKTOR

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindevordnung über das Vertragswesen“:

- den außerordentliche Baufortschritt Prot. Nr. 0155825/2023 vom 30/05/2023 des Bauleiters, Dr. Arch. Walter Brida, zur Kenntnis zu nehmen, die sich auf die vom 01.01.2023 bis 31.03.2023 von der Bietergemeinschaft CARRON BAU G.M.B.H.(federführendes Unternehmen)/MAK COSTRUZIONI GMBH (Beauftragter)/VITRALUX G.M.B.H. (Beauftragter), zusammen mit der Erklärung über die Berechnung des höheren Betrags des ausgestellten Baufortschrittsberichts gemäß Artikel 26 Absatz 6-ter des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 17. Mai 2022, im Vergleich zu dem vertraglich festgelegten Arbeitsfortschritt Nr. 2, in Höhe von 688.658,65 Euro (ohne MwSt. 10%);
- der Bietergemeinschaft CARRON BAU G.M.B.H.(federführendes Unternehmen)/MAK COSTRUZIONI GMBH (Beauftragter)/VITRALUX G.M.B.H. (Beauftragter) die im

6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica
6.6.0. - Amt für Schulbau

- (mandante), ai sensi del comma 6-ter, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nella misura del 80%, i maggiori importi di cui sopra, ovvero l'importo di Euro 550.926,92 (I.V.A. 10% esclusa) per complessivi Euro 606.019,61 (I.V.A. 10% inclusa);
- di approvare ed impegnare come da tabella allegata, l'importo di Euro 239.889,98 (I.V.A. 10% inclusa), relativo ad un acconto da corrispondere al Raggruppamento Temporaneo d'impresе CARRON BAU S.R.L. (mandataria)/MAK COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)/VITRALUX S.R.L. (mandante), pari al 50% delle risorse appositamente accantonate ed ancora disponibili per IMPREVISTI di cui al quadro economico dei lavori già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 756 del 22/12/2021 (Imp. P. 5526/21) e modificato con ultima Determinazione dirigenziale n. 1533 del 27/04/2023;
 - di dare atto che, per far fronte alla restante parte della spesa pari ad Euro 366.129,63 (I.V.A. 10% inclusa) sarà possibile utilizzare le somme messe a disposizione sullo stanziamento di bilancio al Cap. 04022.02.010900038 - Scuola media Ada Negri - ristrutturazione ed ampliamento - lavori, in seguito all'approvazione della deliberazione di assestamento di bilancio derivante da somme risultanti in avanzo, per effetto di economie di lavori già conclusi dalla stazione appaltante nell'anno 2022;
 - di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da allegato contabile;
 - di aver accertato preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- Betreff genannten Arbeiten, gemäß Artikel 26 Absatz 6-ter des Gesetzesdekrets Nr. 50, in Höhe von 80 % der oben genannten höheren Beträge, d.h. in Höhe von 550.926,92 Euro (ohne MwSt. 10 %) für einen Gesamtbetrag von 606.019,61 Euro (einschließlich MwSt. 10 %) anzuerkennen;
- den Betrag von 239.889,98 Euro (inkl. 10% MwSt.) als Vorauszahlung an die Bietergemeinschaft CARRON BAU G.M.B.H.(federführendes Unternehmen)/MAK COSTRUZIONI GMBH (Beauftragter)/VITRALUX G.M.B.H. (Beauftragter) gemäß der beigefügten Tabelle zu genehmigen und zu binden, in Höhe von 50 % der Ressourcen die eigens verpflichtet wurden und unter dem Posten UNVORHERGESEHENES noch zur Verfügung stehen, so wie sie im wirtschaftlichen Rahmen der Arbeiten der bereits durch Stadtratsbeschluss Nr. 756 vom 22.12.2021 (Zweckbindung. V. Nr. 5526/21) genehmigten und durch die letzte Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1533 vom 27/04/2023 abgeändert, vorgesehen sind;
 - zur Kenntnis zu nehmen, dass zur Deckung des Restbetrags der Ausgaben in Höhe von 366.129,63 € (einschließlich 10 % MwSt.) die Mittel aus dem Haushalt des Kapitels 04022.02.010900038 - Mittelschule Ada Negri - Umbau und Erweiterung - Arbeiten, nach der Genehmigung des Haushaltsanpassungsbeschlusses, der sich aus den Überschüssen ergibt, die durch Einsparungen bei den von der Vertragsstation im Jahr 2022 bereits abgeschlossenen Arbeiten erzielt wurden;
 - im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., die Beträge, die den gesetzlich festgelegten Verpflichtungen entsprechen, zulasten der Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie zahlbar sind, gemäß buchhalterischer Anlage,
 - Es wurde zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft, dass das Programm der entsprechenden Zahlungen mit den jeweiligen Kassenansätzen und mit den Einschränkungen des öffentlichen Finanzwesens vereinbar ist.

- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.
- Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2023	U	2748	04022.02.010900038	Scuola media Ada Negri - ristrutturazione ed ampliamento - lavori	122.631,76
2023	U	2748	04022.02.010900038	Scuola media Ada Negri - ristrutturazione ed ampliamento - lavori	117.258,22

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
BATELLI DONATELLA / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

57219c243cc3df8fbf7b6e644e430308fe3c317ddeb0f0f8316c7a15c24df4e - 11019332 - det_testo_proposta_20-06-2023_09-26-40.doc
6536030e38f56688f09bce9825f31347e42a8aaa7755e674b25a1b5757a98cf7 - 11019333 - det_Verbale_20-06-2023_09-27-34.doc
855737171d71d6b9ed4f06764f64252c511cbf4a3e54cd7dff9a7f8696394852 - 11019354 - ALLEGATO_VARIANTE
COMPENSAZIONE_CARO_MAT_01_2023.doc
f3b4df6110e4ab90fbc4611a847c9c59d84d3f8e83584e1b61ffd6842887e60e - 11021360 - ALLEGATO_VARIANTE
COMPENSAZIONE_CARO_MAT_01_2023.pdf