Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici 6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	2066	09/06/2021

OGGETTO/BETREFF:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMUNE DI BOLZANO - PARCHEGGIO M.NUSSER PAVIMENTAZIONE TERZO PIANO - ZONA DI INTERVENTO LOTTO 3 – OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 - SENZA AUMENTO DI SPESA CUP: I59G20000050004 CIG: 85239000CE AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNGS-ARBEITEN, STADTGEMEINDE BOZEN - PARKHAUS M.NUSSER - 3. STOCK - BODENVERLEGUNG - ZONE DES EINGRIFFES BAULOS 3 - ABDICHTUNGSARBEITEN GENEHMIGUNG DES 1. VARIANTE-UND ZUSATZPROJEKTES NR.1 - OHNE ZUSATZKOSTEN CUP: I59G20000050004 CIG: 85239000CE

<table>
<tr><td colspan="2">IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
OPERE PUBBLICHE, EDIFICI
Dott. Ing. Rosario CELI
firm. digit.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Visto:
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
LAVORI PUBBLICI
Dott. ARCH.SERGIO BERANTELLI
firm. digit.</td></tr>
<tr><td>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 19 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Sichtvermerk über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, welcher die finanzielle Deckung bestätigt. (Art. 19 des DPRA Nr. 4/L vom 28. Mai 1999)</td><td>Sigla per l’assunzione di impegno/accertamento entrata
Kennzeichen für die Übernahme der Verpflichtung/Feststellung des Eingangs</td></tr>
<tr><td colspan="2">Data / Datum
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE FINANZE E BILANCIO
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FINANZEN U. HAUSHALT
Dott. Fabio Bovolon
firm. digit. – digit. gez.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Copia trasmessa ai seguenti uffici / Kopie, die den folgenden Ämtern zugestellt wird:
3.3 UFFICIO CONTABILITA‘</td></tr>
<tr><td colspan="2">Responsabile di procedimento / Verantwortlicher für das Verfahren:
Arch. Massimo Valduga</td></tr>
</table>

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 95 vom 22.12.2020, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2021 – 2023 genehmigt worden ist.

Premesso che il Consiglio comunale con delibera n. 96 del 29.12.2020 immediatamente esecutiva ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 96 vom 29.12.2020, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2021-2023 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2021/2023 limitatamente alla parte finanziaria;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 4 vom 18.01.2021, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2021 – 2023 beschränkt auf den finanziellen Teil genehmigt worden ist.

che con delibera di Consiglio n. 22 del 13.04.2021 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 22 vom 13.04.2021 wurde die Abänderung des Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 2021-2023 genehmigt.

che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2021 sono stati approvati i piani di programmazione triennale 2021-2023 e biennale 2021-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr.25 vom 20.04.2021, mit welchem die Dreijahresplanung 2021-2023 und die Zweijahresplanung 2021-2022 genehmigt worden ist.

che con delibera di Consiglio n. 41 del 31.05.2021 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 con applicazione dell'avanzo e storno di fondi per investimenti;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 41 vom 31.05.2021 wurde die Abänderung des Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 2021-2023 mit Übertragung des Verwaltungsüberschusses und Umbuchung der Fonds für Investitionsausgaben genehmigt.

Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 *„Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol*", welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione della Giunta comunale

Es wurde Einsicht genommen in den

n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1439 del 09.04.2020 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione ha provveduto all'assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 1439 vom 09.04.2020, kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Preso atto che con la suddetta determinazione dirigenziale il Direttore della Ripartizione 6 ha altresì nominato lIng. Rosario Celi ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", dell'art. 6 della L.P. 17.12.2015 n. 16 rispettivamente dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibile e dell'art. 16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale Responsabile Unico del Procedimento in via generale per :

a) procedure di acquisto di beni e servizi, compresi quelli di ingegneria ed architettura, attinenti al proprio centro di costo/ufficio di importo unitario inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fatto salvo il caso di nomina specifica di diverso soggetto da parte del Direttore di Ripartizione;

b) procedure di lavori pubblici fino a 2.000.000,00 di euro fatto salvo il caso di nomina specifica di diverso soggetto da parte del Direttore di Ripartizione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 del 22 febbraio 2018 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere d'invito per servizi e forniture.

Festgestellt, dass mit der obengenannten Verfügung hat der leitende Beamte der Abteilung 6, Ing. Rosario Celi im Sinne von Art. 4 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen", von Art. 6 des L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015, von Art. 31 des GvD Nr. 50/2016, sofern vereinbar, und von Art. 16 des M.D. Nr. 49 vom 7. März 2018 für folgende Bereiche als einzigen Verfahrensverantwortlichen in allgemeiner Hinsicht ernannt:

a) Verfahren für den Kauf von Gütern und Dienstleistungen (einschließlich der Ingenieur- und Architektenleistungen), die sich auf die eigene Kostenstelle für einen Einheitsbetrag unterhalb des EU-Schwellenwerts beziehen, vorbehaltlich der Ernennung einer anderen Person durch den Abteilungsdirektor;

b) Verfahren öffentlicher Arbeiten bis zu 2.000.000,00 Euro, vorbehaltlich der Ernennung einer anderen Person durch den Abteilungsdirektor.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. Februar 2018 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw.

Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen genehmigt wurden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 del 28 gennaio 2019 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale è stata integrata la determinazione n. 2100 del 22.02.2018 recante *"Approvazione schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere d'invito per servizi e forniture".*

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 2100 vom 22.02.2018 über die *„Genehmigung der Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen"* ergänzt wurde.

Visto il vigente *"Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano",* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende *„Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen",* die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen" der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Visti:

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. *"Disposizioni sugli appalti pubblici";*
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici"* (di seguito detto anche *„Codice*");
- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "*Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";*
- il vigente *"Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "*Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";*

Gesehen:

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 *„Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe", i.g.F.*,
- das Gv.D. vom 18. April 2016*,* Nr. 50*,* "*Gesetzbuch über öffentliche Aufträge*" (in der Folge auch *"Kodex"* genannt), i.g.F.*,*
- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 *„Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen*" in geltender Fassung,
- die geltende *„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen*", die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde,
- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die *"Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di*

lavoro" in geltender Fassung.

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *"Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".*

- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 Verordnung betreffend *"Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".*

premesso che l'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici è competente per quanto concerne la gestione e la manutenzione straordinaria degli edifici comunali.

Vorausgeschickt, dass das Amt für Öffentliches Bauwesen und Gebäude für die Führung und außerordentliche Instandhaltung der Gemeindegebäude zuständig ist.

che con determina dirigenziale n. 1017 del 15/03/2021 sono stati affidati all'impresa ***LUNGER ISOL G.m.b.H.*** DI CORNEDO (BZ) i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA: rifacimento di parte della pavimentazione in calcestruzzo del terzo piano presso il parcheggio Bolzano Centro in via Mayr Nusser a Bolzano –Opere di impermeabilizzazione per un importo di €294.384,19. (I.V.A. 22% ESCLUSA)

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1017 vom 15.03.2021 wurden dem Unternehmen ***LUNGER ISOL G.m.b.H.*** AUS KARNEID (BZ) die AUSSERORDENTLICHEN INSTANDHALTUNGS-ARBEITEN: Renovierung eines Teils des Bodenbelags aus Beton im dritten Stock des Parkhauses M.Nusser in Bozen – Abdichtungsarbeiten - für einen Betrag von € 294.384,19. (zuzüglich 22% Mwst.) vergeben.

che nel corso dei lavori si è resa manifesta la necessità di apportare una modifica che non altera la natura del progetto, ai sensi dell'art.106 comma 2 lettera b del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed art. 48 comma 4 della L.P. n. 16/15:

Während der Arbeiten wurde es notwendig, einige Abänderungsarbeiten vorzunehmen, die das Projekt nicht wesentlich verändern, gemäß Artikel 106 Absatz 2 Buchstabe b des Gesetzesdekrets 50/2016 i.g.F. und Art.48 Absatz 4 des L.G. n. 16/15:

che le modifiche che non superano le soglie di cu all'art. 4 della direttiva 2014/24/UE e sono contenute nel 15% del valore iniziale del contratto.

Die Änderungen übersteien nicht die Grenzwerte gemäß Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU und übersteigen 15% des ursprünglichen Auftragswertes nicht.

che le modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono contenute nel 50% del valore iniziale dello stesso.

Die Änderungen beeinflussen nicht den allgemeinen Charakter des Vertrags und sind innerhalb 50% des ursprünglichen Wertes desselben enthalten.

che, ai sensi dell'art 106 del D.lgs. 50/2016 si rende necessario, la stipula di un concordamento nuovi prezzi non compresi nell'EPU di contratto.

Laut Art.106 des G.v.D. 50/2016 ist der Abschluss einer Vereinbarung neuer Preise notwendig, welche nicht in der Liste der Einheitspreise des Vertrages vorgesehen waren.

che l'applicazione di detti nuovi prezzi

Die Anwendung genannter neuer Preise bringt

comporta riduzione dell'importo contrattuale.

die Reduzierung des Vertragsbetrages mit sich.

visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi di data 03.06.2021, sottoscritto dal direttore dei lavori Arch. ***Massimo Valduga*** e dal legale rappresentante dell'impresa ***GOTTFRIED LUNGER*** DI CORNEDO (BZ), con cui vengono concordati i prezzi in detrazione.

Nach Einsichtnahme in das Protokoll der Vereinbarung neuer Preise vom 03.06.2021, unterzeichnet vom Bauleiter Arch. ***Massimo Valduga*** und vom gesetzlichen Vertreter des Unternehmens ***GOTTFRIED LUNGER*** KG AUS KARNEID (BZ), mit dem eine Preisreduzierung vereinbart wurde.

che per tali modifiche al contratto l'arch. Massimo Valduga ha consegnato in data 03.06.2021la perizia suppletiva e di variante n. 1, che i seguenti documenti:

- Tabella di raffronto
- V1_verbale concordamento nuovi prezzi
- Z.2_Suppl. Capit. stesse cond. ribasso
- Z.6_atto di sottomissione

Bezüglich dieser Vertragsabänderungen hat Arch. Massimo Valduga das Variante- und Zusatzprojekt Nr. 1 am 03.06.2021 übergeben. Das Variantenprojekt umfasst folgende Unterlagen:

- Vergleichstabelle
- V1_ Protokoll Vereinbarung neuer Preise
- Z.2_Zusatz besondere Vergabebedingungen zu den gleichen Vertragsbedingungen
- Z.6_ Unterwerfungsakt

che l'importo totale delle prestazioni in diminuzione, oggetto della presente perizia suppletiva e di variante ammonta a:

Der Gesamtbetrag der genannten Zusatzleistungen des vorliegenden Variante- und Zusatzprojekts beläuft sich auf

Minori lavorazioni	€	- 38.851,31	Abzüge
I.V.A. 22%	€	- 8.547,29	MwSt. 22%
Importo totale	**€**	- 47.398,60	**Gesamtbetrag**

che quindi il quadro economico complessivo finale risulta così riassunto:

Der Gesamtaufwand lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

contratto	€	294.384,19	Vertrag
1^ perizia	€	- 38.851,31	1. Zusatzprojekt
totale	€	255.532,88	Gesamtbetrag
I.V.A. 22%	€	56.217,23	MwSt. 22%
totale	**€**	**311.750,11**	**Gesamtbetrag**

ritenuto di dovere procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 17 comma 1 lettera a) della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti";

Es wird für angebracht erachtet, eine direkte Zuweisung im Sinne von Art. 36, Absatz 2 Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F., von Art. 17 Absatz 1 Buchstabe a) des LG Nr. 16/2015 und Art. 8 der *„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen*" durchzuführen.

preso atto che l'affidamento è conforme all'art. 8, comma 3 del *"Regolamento*

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Zuweisung den Bestimmungen des Art. 8, Abs.

comunale per la disciplina dei Contratti" ed al "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"* nella scelta dell'operatore economico;

3 der *„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen*" und des *„Dreijahresplan zur Korruptionsprävention*" bei der Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers entspricht.

vista la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Es wurde Einsicht genommen in die Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde für öffentliche Aufträge im Bereich Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen Nr. 4 von 7. Juli 2011, "Leitlinien zur Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes 13. August 2010, Nr. 136".

che il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Bolzano ai fini della trasparenza, così come previsto dall'art.28/bis della L.P. 22.10.1993 n.17;

Die vorliegende Maßnahme wird im Einklang mit Art.28/bis des LG. 22.10.1993 Nr.17 zum Zwecke der Transparenz auf der Internetseite der Stadtgemeinde Bozen veröffentlicht.

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio,

Angesichts der Tatsache, dass die dieser Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird,

Il Direttore dell'Ufficio 6.3

determina:

Dies vorausgeschickt,

verfügt

der Direktor des Amtes 6.3:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen":

di approvare la perizia di variante, relativo i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, rifacimento di parte della pavimentazione in calcestruzzo del terzo piano presso il parcheggio Bolzano Centro in via Mayr Nusser a Bolzano –Opere di impermeabilizzazione per un importo di -€ 38.851,31 (I.V.A. 22% ESCLUSA). Nuovo importo di contratto € 255.532,88 (compreso ribasso 5,19999%)

Das Variante-und Zusatzprojekt, bezüglich der AUSSERORDENTLICHEN INSTANDHALTUNGS-ARBEITEN: Renovierung eines Teils des Bodenbelags aus Beton im dritten Stock des Parkhauses M.Nusser in Bozen – Abdichtungsarbeiten für einen Betrag von €-38.851,31 (zuzüglich 22% Mwst) zu genehmigen. Neue Vertragssumme €255.532,88 (inkl. Rabatt 5,19999%)

- di dare atto che l'applicazione di detto concordamento nuovi prezzi comporta una diminuzione dell'importo contrattuale.

- Die Anwendung der Vereinbarung neuer Preise bringt eine Verminderung des Vertragsbetrages mit sich.

- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia

- Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome

Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.

Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

\\comune.bolzano.it\NS-U\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\hstieler\2021\DETERMINE\Lunger Isol SRL_approv perizia variante_parcheggio Mayr Nusser_lotto 3_arch_Valduga.doc

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
CELI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

1d20b34d8e6414075ac23f73f3b552d62ea7d89c76da86edd4b4f66f4cfb0c2b - 6391244 - det_testo_proposta_08-06-2021_10-48-29.doc
c0478e70f1fb4d9cdb2310b10865f1c47282fba21d8fa288cf8b1058cca58977 - 6391247 - det_Verbale_08-06-2021_10-50-12.doc
b4b238892833724587d04fee0bf606b9e0d0addf78c45172b5f68e96cd9e95f0 - 6391334 - modello_Allegato Impegno.doc
1f822c83b9c2a8b0d7b316cc54db6f39b3aab1cc19d1f3b4db48b301d15c1c09 - 6391335 - LUNGER ISOL SRL_P_var_LUNGER_030621-signed.pdf
8d36cc78af53f0271bfe844663b93db93b2188a6dfe38878f4a538bb882bee06 - 6391336 - LUNGER ISOL SRL_P_var_LUNGER_TAB-RAFFR_030621-signed-signed.pdf
6f68e12557e9969a1f3b8a5d6a9ac6060b6fe595eb2ad22d8fff63b986f3d806 - 6391337 - LUNGER ISOL SRL_V1_verbale concordamento nuovi prezzi_LUNGER_030621-signed-signed.pdf
dfae319d7ad7059d13cdb5c2e1865b92ba6240de1b8439998eaa29193029dcd9 - 6391338 - LUNGER ISOL SRL_Z.2_SupplCapitStesseCondRibasso_LUNGER_030621-signed-signed.pdf
91ef4ac355d9781324ec84b0e8fc6e5cd53110655374cd2d3d5a6e58e9803a5e - 6391339 - LUNGER ISOL SRL_Z.6_atto_di_sottomissione_LUNGER_030621-signed-signed.pdf
20ed485f6e1fc1f1aa81ea5d8bf6444010eaea9475a7358474c1bcac7de70231 - 6391340 - Lunger-Isol-GmbH-Durc_INPS_25391992_scadenza-14072021.pdf